

Abnahmeprotokoll

für Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3;2009-09

Ausführende Firma

.....

.....

.....

Bauherr/Nutzer

.....

.....

.....

Projekt

.....

A.1 Allgemeines

Vor der Übergabe/Übernahme der Entlüftungsanlage ist zu prüfen, ob alle luftführenden Teile besenrein und trocken sind. Erforderlichenfalls sind sie zu reinigen. Filter an den Ab- und Zuluftstellen sind im saubereren Zustand zu übergeben. Sofern keine geeigneter Nachweis (z. B. bauaufsichtliche Zulassung) der Abluftvolumenströme der Ventilatoren oder Absaugventile vorliegt, ist eine Volumenstrommessung vorzunehmen.

A.2 Dokumentation

Im Rahmen der Übergabe/Übernahme durch die ausführende Firma an der Bauherrn/Nutzer sind alle Dokumentationen zu übergeben und wenn vorgesehen zu unterzeichnen. Die Dokumentation sollte mindestens die Bedienungs-/Wartungsanleitung des Ventilators/Abluftventil bzw. der Entlüftungsanlage umfassen. Die Dokumentation kann z.B. mit nachfolgenden Informationen erweitert werden:

Lfd.-Nr	Maßnahmen	Ausführung
01	Lüftungskonzept	ja / nein
02	Rechnerischer Nachweis der Hauptleitungs-Dimensionierung	ja / nein
03	Planungsunterlagen	ja / nein
04	Protokoll Abluftvolumenstrom	ja / entfällt *)
05	Einweisung erfolgt	ja / nein
06	Wartungsvertrag erwünscht	ja / nein

*) bauaufsichtliche Zulassung liegt vor

Übersicht bauaufsichtliche Zulassungen der Einbauteile:

.....

.....

.....

.....

.....
Ort, Datum

.....
Name/Unterschrift